

## Протокол № 17

Заседания общественной комиссии о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году

г. Котово

05 мая 2020 года

**Председатель:** - Глава городского поселения г. Котово Пьянков М.Л.

**Секретарь:** - Инженер ПТО 1 категории МБУ «Городское хозяйство» Варченко О.П.

**Присутствовали:** Члены комиссии:

Супрун И.И.- начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово;

Потемкин В.П. – начальник отдела земельных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского поселения г. Котово;

Кныш И.И. – член политсовета партии Единая Россия;

Гончарова З.Н.– член общественной палаты;

Смолянский Д.А. – начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района;

Костычева В.П. – председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда;

Тихонов А.Н. – депутат Котовской городской Думы;

Стрекаев Р.В. – начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области;

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году.

2. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году.

### ВЫСТУПИЛИ:

**По первому вопросу:** Глава городского поселения г. Котово Пьянков М.Л.

В 2020 г. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 г.», на производство работ по благоустройству пяти дворовых территорий, состоящих из 11 многоквартирных домов и одной общественной территории городского поселения г. Котово («Центральный парк» 2-ой этап, продолжение) предоставляется субсидия в размере 23 846,902 тыс.руб.: из федерального бюджета – 23 369 964,56 руб., из областного бюджета – 429 244,25 руб., при этом размер финансирования местного бюджета должен составлять не менее 47 693,81 руб.

Данный расчет производится по формуле и зависит от численности населения города. Указаний по распределению средств между дворовыми и общественными территориями нет, оно зависит от проектно-сметной документации.

На сегодняшний день, огласно муниципальной программы на 2020г. «Формирование комфортной городской среды», подрядная организация ООО «Волгоградсервис» выполняет работы на одной дворовой территории городского поселения г. Котово

**- Дворовая территория «ул. Мира, дом 179; ул. Мира, дом 181; ул. Губкина, дом 1; ул. Пионера Лаврова, дом 10» - сметная стоимость 2101,38 тыс.руб.**

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню. Подрядчиком проведена замена бортового камня и выполняется подсыпка проезда щебнем и песком, ведется подготовка дворового проезда к укладке асфальтобетона. До конца мая 2029 г. должна быть выполнена установка новых лавочек- 22 шт. и урн- 22 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «Волгоградсервис», в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 241,66 тыс.руб., а контракт заключен на 1859,72 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовой территории, согласно контракта, должны выполняться в период с 01.04.2020г. по 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

**- Дворовая территория «ул. Синельникова, дом 4» - проектно-сметная документация отсутствует, открыто судебное производство.**

**- Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 20», сметная стоимость 1 518,062 тыс. руб.**

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня и выполнение проезда по дворовой территории из тротуарной плитки (брусчатки), а также установка новых лавочек- 12 шт. и урн- 12 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «РАЙ» (Беляков А.А.), в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 333,97 тыс.руб., а контракт заключен на 1184,09 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовой территории будут выполняться в период с 01.04.2020г. по 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов. Подрядчик к работам не приступил.

**- Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 26; ул. Свердлова, дом 29; ул. Свердлова, дом 30а», сметная стоимость 1 939,29 тыс.руб.**

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня и выполнение проезда по дворовой территории из асфальтобетона, а также установка новых лавочек- 10 шт. и урн- 10 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «Волгоградсервис», в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 203,63 тыс.руб., а контракт заключен на 1735,67 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовой территории будут выполняться в период с 01.04.2020г. по 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

В настоящее время подрядчик приступил к выполнению работ по благоустройству данной дворовой территории, проводится демонтаж бордюрного камня, вывезен мусор. завезено часть материалов.

**- Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 2; ул. Свердлова, дом 4;», сметная стоимость 1450,83 тыс.руб.**

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня и выполнение проезда по дворовой территории из асфальтобетона, а также установка новых лавочек- 20 шт. и урн- 20 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «УЮТ», в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 224,88 тыс.руб., а контракт заключен на 1225,95 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовой территории будут выполняться в период с 01.04.2020г. по 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

Работы по благоустройству дворовой территории, согласно контракта, должны выполняться в период с 01.04.2020г. по 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

Подрядная организация ООО «УЮТ» приступила к работам. На сегодняшний день проводится демонтаж бордюрного камня, вывезен мусор, завезено часть материалов.

Общая законтрактованная сумма по дворам составила – 6005,42 тыс. руб., вместо сметной – 7009,56 тыс. руб., экономия составила – 1004,14 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 17 841,482 тыс. руб. будет использована на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Центральный парк» 2-ой этап, продолжение и на видеонаблюдение территорий.

**Проект общественной территории «Центральный парк» 2-ой этап, продолжение находится в стадии разработки.**

**По второму вопросу:** Супрун И.И.

Рассказала о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году. Предложила комиссии утвердить отчет по благоустройству дворовых территорий в 2020г.,



**РЕШИЛИ:**







1. Принять к сведению предоставленную информацию. Утвердить отчет по проведению работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Рекомендовать администрации городского поселения г. Котово выполнить работы по благоустройству дворовых территорий согласно заключенных контрактов. Закончить работы до 31.05.2020г.

3. Разместить данный Протокол № 17 в системе ГИС ЖКХ.

Опубликовать решение (Протокол заседания № 17) общественной комиссии на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово-адм»

№	ФИО	должность	Подписи
<b>Председатель общественной комиссии</b>			
1	Пьянков Мирон Львович	Глава городского поселения г. Котово	
<b>Заместитель председателя</b>			
2	Супрун Ирина Ивановна	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
3	Потемкин Вячеслав Петрович	Начальник отдела ЗОГОиЧС администрации городского поселения г. Котово	

4	Варченко Ольга Павловна	Главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
5	Кныш Иван Иванович	Член политсовета партии Единая Россия	
6	Гончарова Зинаида Николаевна	Член общественной палаты Котовского муниципального района	
7	Костычева Валентина Петровна	Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), г. Котово, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
8	Смолянский Дмитрий Александрович	Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
9	Тихонов Алексей Николаевич	Депутат Котовской городской Думы	
10	Стрекаев Роман Владимирович	Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСН по Волгоградской области	