

Протокол № 20

Заседания общественной комиссии о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году

г. Котово

05 августа 2020 года

Председатель: - И.о. Главы городского поселения г. Котово – В.В. Голосов
Секретарь: - Инженер ПТО 1 категории МБУ «Городское хозяйство» Варченко О.П.
Присутствовали: Члены комиссии:

Супрун И.И.- начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово;
Кныш И.И. – член политсовета партии Единая Россия;
Гончарова З.Н.– член общественной палаты;
Смолянский Д.А. – начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района;
Костычева В.П. – председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда;
Тихонов А.Н. – депутат Котовской городской Думы;
Стрекаев Р.В. – начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году.
2. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу: И.о. Главы городского поселения г. Котово Голосов В.В.

В 2020 г. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 г.», на производство работ по благоустройству четырех дворовых территорий, состоящих из 11 многоквартирных домов и одной общественной территории городского поселения г. Котово («Центральный парк» 2-ой этап, продолжение) предоставлена субсидия в размере 23 846,902 тыс.руб.; из федерального бюджета – 23 369 964,56 руб., из областного бюджета – 429 244,25 руб., при этом размер софинансирования местного бюджета должен составлять не менее 47 693,81 руб. На сегодняшний день завершены работы по минимальному перечню по трем дворовым территориям:

- Дворовая территория «ул. Мира, дом 179; ул. Мира, дом 181; ул. Губкина, дом 1; ул. Пионера Лаврова, дом 10» - выполнение составило 1 941,11277 тыс.руб.
- Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 26; ул. Свердлова, дом 29; ул. Свердлова, дом 30а» - выполнение составило 1 825,92702 тыс.руб.
- Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 2; ул. Свердлова, дом 4 – выполнение составило 1 348,54595 тыс.руб.
- Дворовая территория «ул. Синельникова, дом 4» - проектно-сметная документация отсутствует, открыто судебное производство.

- Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 20» - в связи с тем, что первоначальный контракт с подрядной организацией расторгнут по желанию подрядчика, проведен повторный аукцион по определению подрядной организации. Сметная стоимость работ по благоустройству дворовой территории составляет – **1 587 960,46 руб.** В результате проведенного аукциона определилась подрядная организация ООО «МАРКСТРОЙ» и сумма контракта в размере – **1 191 060,20 руб.** Экономия составила **396 900,26 руб.** Согласно контракта будут выполнены работы по ремонту дворового проезда с заменой 100% бордюрного камня и укладкой асфальтобетона, а также установлены новые скамьи - 12 шт. и урны - 10 шт. Контракт будет подписан 06.08.2020г., окончание работ – 30.09.2020г.

Проект общественной территории «Центральный парк» 2-ой этап, (продолжение) - находится в стадии «Выбран исполнитель», т.е. проведен аукцион по определению подрядной организации. Сметная стоимость работ по благоустройству общественной территории составляет – **16 091 600,0 руб.** В результате проведенного аукциона определилась подрядная организация ООО «СТРОЙ-Электромонтаж» и сумма контракта в размере – **15 852 956,9 руб.** Экономия составила **238 643,1 руб.** Согласно контракта будут выполнены работы по обустройству набережной и территории пляжа, а также установлены новые скамьи и урны, обустроены пешеходные тротуары из тротуарной плитки, выполнено освещение территории. Контракт будет подписан 20.08.2020г., окончание работ – 30.11.2020г.







По второму вопросу: Супрун И.И.

Рассказала о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году. Предложила комиссии утвердить отчет по благоустройству дворовых территорий в 2020г.,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению предоставленную информацию. Утвердить отчет по проведению работ по благоустройству дворовых территорий.
 2. Разместить данный Протокол № 20 в системе ГИС ЖКХ.
- Опубликовать решение (Протокол заседания № 20) общественной комиссии на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово-адм»

№	ФИО	должность	Подписи
Председатель общественной комиссии			
1	Голосов Василий Васильевич	И.о. Главы городского поселения г. Котово	
Заместитель председателя			
2	Супрун Ирина Ивановна	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
3	Потемкин Вячеслав Петрович	И.о. начальника отдела ЗОГОиЧС администрации городского поселения г. Котово	В отпуске

4	Варченко Ольга Павловна	Главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
5	Кныш Иван Иванович	Член политсовета партии Единая Россия	
6	Гончарова Зинаида Николаевна	Член общественной палаты Котовского муниципального района	
7	Костычева Валентина Петровна	Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
8	Смолянский Дмитрий Александрович	Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
9	Тихонов Алексей Николаевич	Депутат Котовской городской Думы	
10	Стрекаев Роман Владимирович	Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области	