

Протокол № 21

Заседания общественной комиссии о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году

г. Котово

04 сентября 2020 г.

Председатель: - И.о. Главы городского поселения г. Котово – В.В. Голосов

Секретарь: - Инженер ПТО 1 категории МБУ «Городское хозяйство» Варченко О.П.

Присутствовали: Члены комиссии:

Супрун И.И.- начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово;
Кныш И.И. – член политсовета партии Единая Россия;
Гончарова З.Н.– член общественной палаты;
Смолянский Д.А. – начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района;
Костычева В.П. – председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда.;
Тихонов А.Н. – депутат Котовской городской Думы;
Стрекаев Р.В. – начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово за август 2020 г.
2. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в августе 2020 г.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу: И.о. Главы городского поселения г. Котово Голосов В.В.

В 2020 г. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 г.», на производство работ по благоустройству четырех дворовых территорий, состоящих из 11 многоквартирных домов и одной общественной территории городского поселения г. Котово («Центральный парк» 2-ой этап, продолжение) предоставлена субсидия в размере 23 846,902 тыс.руб.,: из федерального

бюджета – 23 369 964,56 руб., из областного бюджета – 429 244,25 руб., при этом размер софинансирования местного бюджета должен составлять не менее 47 693,81 руб.

На сегодняшний день завершены работы по минимальному перечню по четырем дворовым территориям:

- Дворовая территория «ул. Мира, дом 179; ул. Мира, дом 181; ул. Губкина, дом 1; ул. Пионера Лаврова, дом 10» - выполнение составило **1 941,11277 тыс.руб.**

- Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 26; ул. Свердлова, дом 29; ул. Свердлова, дом 30а» - выполнение составило **1 825,92702 тыс.руб.**

- Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 2; ул. Свердлова, дом 4» – выполнение составило **1 348,54595 тыс.руб.**

- Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 20» - в связи с тем, что первоначальный контракт с подрядной организацией расторгнут по желанию подрядчика, проведен повторный аукцион по определению подрядной организации. Сметная стоимость работ по благоустройству дворовой территории составляет – **1 587 960,46 руб.** В результате проведенного аукциона определилась подрядная организация ООО «МАРКСТРОЙ» и сумма контракта в размере – **1 191 060,20 руб.** Экономия составила 396 900,26 руб. Согласно контракта выполнены работы по ремонту дворового проезда с заменой 100% бордюрного камня и укладкой асфальтобетона, а также установлены новые скамьи - 12 шт. и урны - 10 шт. Контракт был подписан 06.08.2020г., подрядчик приступил к работам 07.08.2020 г., работы закончены 04.09.2020г. В связи с тем, что в смете обнаружена ошибка (фактическая площадь асфальтового покрытия больше площади указанной в смете), стоимость работ по двору увеличилась на 10% и составила **1 310 166,2 руб.**, т.е. увеличилась на 119 106, 0 руб.

Жители многоквартирных жилых домов по «ул. Мира, дом 179; ул. Мира, дом 181; ул. Губкина, дом 1; ул. Пионера Лаврова, дом 10», «ул. Свердлова, дом 26; ул. Свердлова, дом 29; ул. Свердлова, дом 30а», «ул. Свердлова, дом 2; ул. Свердлова, дом 4»; «ул. Свердлова, дом 20» в соответствии с программой, принимали активное трудовое участие. В период с 10 мая по 31 мая 2020 г. и с 15.08.2020 по 06.09.2020 г., каждый вечер выходили на субботники, кто в какой день может. Каждый выполнял посильную для него работу. Выполнялись работы по уборке строительного мусора, обрезали деревья и кустарники, выравнивали поверхности зеленых зон и создавали новые зеленые зоны (клумбы), высаживали и поливали цветы. В субботниках приняло участие 108 человек.

- **Общественная территория «Центральный парк» 2-ой этап, (продолжение)** - находится в стадии выполнения работ, т.е. проведен аукцион по определению подрядной организации. Сметная стоимость работ по благоустройству общественной территории составляла – **16 091 600,0 руб.** В результате проведенного аукциона определилась подрядная организация ООО «СТРОЙ-Электромонтаж» и сумма контракта в размере –

15 852 956,9 руб. Экономия составила **238 643,1 руб.** Согласно контракта будут выполнены работы по обустройству набережной и территории пляжа, а также установлены новые скамьи и урны, обустроены пешеходные тротуары из тротуарной плитки, выполнено освещение территории. Контракт подписан 20.08.2020г., окончание работ – 30.11.2020г.

В настоящее время подрядчик приступил к работам, снят растительный слой грунта и выполнена вертикальная планировка территории, ведутся земляные работы.

По второму вопросу: Супрун И.И.



Рассказала о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в августе 2020 г. Предложила комиссии утвердить отчет по благоустройству дворовых и общественных территорий за август 2020г.


РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению предоставленную информацию. Утвердить отчет о проведении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

2. Разместить данный Протокол № 21 в системе ГИС ЖКХ.

Опубликовать решение (Протокол заседания № 21) общественной комиссии на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово-адм»

№	ФИО	должность	Подписи
Председатель общественной комиссии			
1	Голосов Василий Васильевич	И.о. Главы городского поселения г. Котово	
Заместитель председателя			
2	Супрун Ирина Ивановна	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
3	Потемкин Вячеслав Петрович	И.о. начальника отдела ЗОГОиЧС администрации городского поселения г. Котово	

4	Варченко Ольга Павловна	Главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
5	Кныш Иван Иванович	Член политсовета партии Единая Россия	
6	Гончарова Зинаида Николаевна	Член общественной палаты Котовского муниципального района	
7	Костычева Валентина Петровна	Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
8	Смолянский Дмитрий Александрович	Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
9	Тихонов Алексей Николаевич	Депутат Котовской городской Думы	
10	Стрекаев Роман Владимирович	Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области	
11	Дорощенко Алевтина Викторовна	Главный редактор МУП «Редакция газеты «Маяк»	