

Протокол № 6

Заседания общественной комиссии о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году

г. Котово

02 июля 2019 года

Председатель: - заместитель главы городского поселения г. Котово Равчеев А.А.

Секретарь: - главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово Варченко О.П.

Присутствовали: Члены комиссии:

Супрун И.И.- начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово;

Потемкин В.П. – начальник отдела земельных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского поселения г. Котово;

Кныш И.И. – член политсовета партии Единая Россия;

Гончарова З.Н.– член общественной палаты;

Смолянский Д.А. – начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района;

Костычева В.П. – председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда;

Тихонов А.Н. – депутат Котовской городской Думы;

Стрекаев Р.В. – начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСЧ по Волгоградской области;

Дорощенко А.В. – Редакция газеты «Маяк»;

Приглашенный – глава городского поселения г. Котово М.Л. Пьянков

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

2. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу: Глава городского поселения г. Котово Пьянков М.Л.

В 2019 г. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 г.», на производство работ по благоустройству двух дворовых территорий (ул. Нефтяников, д. № 4, ул. Синельникова д. № 4) и двух общественных территорий городского поселения г. Котово (сквер «Старое Котово» и «Парк влюбленных») предоставляется субсидия в размере 7 824,53 тыс.руб., из них: 7668,04 тыс.руб. из федерального бюджета (98%), 140,84 тыс. руб. из областного бюджета и размер софинансирования местного бюджета составляет не менее 15,65 тыс.руб., сумма может быть больше (2% составляют областной бюджет + местный, причем от 2% - областной составляет 90%, а местный 10%) Данный расчет производится по формуле и зависит от численности населения города. Указаний по распределению средств между

дворовыми и общественными территориями нет, оно зависит от проектно-сметной документации.

Согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019 г. из бюджета городского поселения г. Котово на производство работ по благоустройству дворовых территорий были заложены денежные средства в размере 50 000 руб. На благоустройство общественных территорий средства из бюджета городского поселения г. Котово не были предусмотрены, но Комитетом ЖКХиТЭК Волгоградской области рекомендовано использовать денежные средства в размере не менее 15650руб.

Согласно проектно-сметной документации денежные средства распределились следующим образом:

Дворовая территория «ул. Синельникова, дом 4» - 520,768 тыс.руб.

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня, выполнение из асфальтобетонной смеси дворового проезда, а также установка новых лавочек и урн. Данный контракт заключил и выполнил работы подрядчик ИП Давид В.А. Проведенная экспертиза данного объекта показала, что работы выполнены не удовлетворительно, асфальтовое покрытие не соответствует нормам и требованиям СНиП. Давиду В.А. направлена претензия по вопросу замены асфальтового покрытия. АКТы выполненных работ не подписаны, оплата не проведена в связи с заключением экспертов.

Дворовая территория «ул. Нефтяников, дом 4» - 625,057 тыс.руб.

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортовой камень и выполнение проезда по дворовой территории из тротуарной плитки (брусчатки). Освещение двора предусмотрено обеспечить 3-мя светильниками на опорах, а также установить новые лавочки и урны. Данный контракт заключил и выполнил работы подрядчик ООО «РАЙ» (Беляков А.А.). Проведенная экспертиза данного объекта показала, что работы выполнены удовлетворительно, с небольшими замечаниями, которые были устранены. АКТы выполненных работ подписаны, оплата проведена в соответствии с заключением проведенной экспертизы проекта, в результате которой было снято порядка 120 000 руб., что составило экономию данного объекта.

Работы по благоустройству дворовых территорий выполнялись по минимальному перечню работ в период с 01.05.2019г. по 31.05.2019г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

Общественная территория «Парк Влюбленных» - 3112,052 тыс.руб.

Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ: устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки (брусчатки), освещение территории предусмотрено обеспечить 11 светильниками «Пушкинский» на опорах, а также установить новые лавочки – 7 шт. и урны – 7 шт. На данный момент времени проходит сбор заявок от подрядных организаций на участие в торгах по выполнению работ благоустройства общественной территории «Парк Влюбленных».

Общественная территория сквер «Старое Котово» - 3614,455 тыс.руб.

Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ: укладка пешеходных дорожек из тротуарной плитки (брусчатки), освещение территории предусмотрено обеспечить 12 светильниками «Шар венчающий» на опорах, а также установить новые лавочки-диваны – 11 шт. и урны – 6 шт. Проектно-сметной документацией предусмотрено установить туалетную кабину, карусель, тренажеры – 3 шт., обустроить памятник. На данный момент времени проходит сбор заявок от подрядных организаций на участие в торгах по выполнению работ благоустройства общественной территории сквер «Старое Котово».

После завершения процедуры торгов определится подрядная организация, с которой будет заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и приступить к работам, ориентировочно с 01.08.2019г.

По второму вопросу: Супрун И.И.

Предложила комиссии утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению предоставленную информацию. Утвердить данный отчет.
2. Рекомендовать администрации городского поселения г. Котово заключить контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и приступить к работам, ориентировочно с 01.08.2019г.
3. Признать работу по дворовой территории «ул. Синельникова, дом 4» - не удовлетворительной. Продолжить претензионную работу с подрядчиком в рамках контракта № 4843 от 25 апреля 2019г.
Признать работу по дворовой территории «ул. Нефтяников, дом 4» - удовлетворительной.
4. Определить процент готовности объектов:
 - дворовые территории – 50%
 - общественные территории – 0%
5. Разместить данный Протокол № 6 в системе ГИС ЖКХ.
Опубликовать решение (Протокол заседания № 6) общественной комиссии в СМИ и на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово-адм.рф».

№	ФИО	должность	Подписи
Председатель общественной комиссии			
1	Равчеев Александр Александрович	Заместитель главы городского поселения г. Котово	
Заместитель председателя			
2	Супрун Ирина Ивановна	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
3	Потемкин Вячеслав Петрович	Начальник отдела ЗОГОиЧС администрации городского поселения г. Котово	

4	Варченко Ольга Павловна	Главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
5	Кныш Иван Иванович	Член политсовета партии Единая Россия	
6	Гончарова Зинаида Николаевна	Член общественной палаты Котовского муниципального района	
7	Костычева Валентина Петровна	Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
8	Смолянский Дмитрий Александрович	Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
9	Тихонов Алексей Николаевич	Депутат Котовской городской Думы	
10	Стрекаев Роман Владимирович	Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области	
11	Дорощенко Алевтина Викторовна	Главный редактор МУП «Редакция газеты «Маяк»	