

Протокол № 27

Заседания общественной комиссии по проведению рейтингового онлайн голосования, обсуждению предложений граждан, организаций и проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий города и мест массового отдыха населения на территории городского поселения г. Котово в 2021 году

г. Котово

1 сентября 2021г.

| Председатель | | |
|---------------------------------|-----------------|--|
| 1. | Голосов В.В. | глава городского поселения г. Котово |
| Заместитель председателя | | |
| 2. | Супрун И.И. | начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |
| Члены комиссии | | |
| 3. | Колоскова О.В. | главный специалист отдела правового обеспечения и кадровой политики городского поселения г. Котово |
| 4. | Кудрявцева Н. А | депутат Котовской городской Думы, член социальной комиссии, директор МАУК «РДК» |
| 5. | Антонов В.А. | член политической партии Единая Россия |
| 6. | Смолянский Д.А. | начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района |
| 7. | Костычева В.П | председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда |
| 8. | Кузнецов Д. В. | депутат Котовской городской Думы |
| 9. | Стрекаев Р.В. | начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области |
| 10. | Сидорова Т.А. | главный редактор МУП «Редакция газеты «МАЯК» |

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024г.» в части благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения г. Котово в 2021 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Голосов В.В.

Довел до сведения общественной комиссии информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

2018-2024г.» в части благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения г. Котово в 2021 г.

В рамках указанной программы в 2021г. запланировано благоустроить 8 дворовых территорий, состоящих из 24 домов, и 1 общественную территорию.

Все дворовые территории подлежат благоустройству по минимальному перечню работ.

По состоянию на 01.09.2021г. выполнены следующие виды работ:

| | Территория | Дата закл ючен ия контр акта | Сумма контракта (тыс. руб.) | Дата ввода в эксплу тацию | % испо лнен ия | Виды работ |
|----------|---|---|--|--|-----------------------------------|--|
| № | Дворовая | | | | | |
| 1 | ул. Мира, д. 197 | 25.05. 2021 | 2235423,20 | 31.07. 2021 | 100 % | В процессе приемки. |
| 2 | ул. Победы, д.33 | 28.06. 2021 | 1537672,60 | 31.08. 2021 | 100 % | Работы выполнены, объект находится в процессе приемки. |
| 3 | ул. Победы, д.11 ул. Победы, д.9 ул. Нефтяников, д.7 | 28.06. 2021 | 4226321,00 | 31.08. 2021 | 100 % | Работы выполнены, объект находится в процессе приемки. |
| 4 | ул. Мира, д.171 | 22.06. 2021 | 760372,63 | 31.08. 2021 | 100 % | В процессе приемки. |
| 5 | ул. Губкина, д.2 ул. Губкина, д.4 ул. Мира, д.183 ул. Мира, д.185 | 29.06. 2021 | 3543640,92 | 31.08. 2021 | 10% | Частичный монтаж бордюров, Частичный демонтаж бордюров, Частичная срезка асфальтобетонного покрытия. |
| 6 | ул. Мира, д. 187 ул.60 лет ВЛКСМ д.1 ул.60 лет ВЛКСМ, д.3 ул.60 лет ВЛКСМ, д.5 | 01.05. 2021 | 2757155,18 | 31.07. 2021 | 100 % | В процессе приемки |

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|------------|----------------|----------|--|
| 7 | ул. Мира, д.169 ул. Мира, д.167 ул. Мира, д.165 ул. Чапаева, д.4 ул. Чапаева, д.6 ул. Чапаева, д.8 | 28.06. 2021 | 4774323,05 | 31.08. 2021 | 35% | Частичное устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка, устройства подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня, частичное устройства выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на площадках. |
| 8 | ул. Победы, д 22 ул. Победы, д. 24 ул. П. Лаврова, д. 15 ул. П. Лаврова, д. 17 | 20.07. 2021 | 2818956,54 | 30.09. 2021 | 20% | Демонтаж бордюров, частичная срезка асфальтобетонного покрытия. Частичный монтаж бордюров. |
| Общественная | | | | | | |
| 9. | Школа № 6 | 01.05. 2021 | 984626,06 | 30.06. 2021 | 100 % | Работы выполнены, объект принят. Денежные средства в размере 984 626,06 тыс. руб. выплачены 26.07.2021года подрядчику «ТС СТРОЙ». |

РЕШИЛИ:

1.Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024г.» в части благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения г. Котово в 2021 г.

2.Опубликовать решение (протокол заседания № 27) общественной комиссии на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово.34.рф».

3.На территории, где завершена работа по благоустройству в рамках программы « Формирование современной городской среды» установлены информационные таблички. На территориях, где ведутся работы в настоящее время установлены паспорта объекта.

| № | ФИО | должность | Подписи |
|---|----------------------------------|---|---|
| Председатель общественной комиссии | | | |
| 1. | Голосов Василий Васильевич | Глава городского поселения г. Котово |  |
| Заместитель председателя | | | |
| 2. | Супрун Ирина Ивановна | Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |  |
| Члены комиссии | | | |
| 3. | Колоскова Ольга Владимировна | Главный специалист отдела ПОиКП администрации городского поселения г. Котово |  |
| 4. | Антонов Владимир Александрович | Член политической партии Единая Россия |  |
| 5. | Кудрявцева Наталья Алексеевна | Директор, МАУК «РДК» |  |
| 6. | Костычева Валентина Петровна | Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  |
| 7. | Смолянский Дмитрий Александрович | Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района |  |
| 8. | Кузнецов Дмитрий Васильевич | Депутат Котовской городской Думы |  |
| 9. | Стрекаев Роман Владимирович | Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС по Волгоградской области |  |
| 10. | Сидорова Тамара Анатольевна | Главный редактор МУП «Редакция газеты «Маяк» |  |

| | |
|---|-----------------------|
| Субъект РФ | Волгоградская области |
| Муниципалитет | Котово |
| Код ОКТМО | 18626101000 |
| Общее количество контрактов на текущий год | 9 |
| В статусе черновик | 0 |
| В статусе «готовиться документация» | 0 |
| В статусе «Размещен на площадке» | 0 |
| В статусе «Выбран исполнитель» | 0 |
| В статусе «Контракт заключен» | 6 |
| В статусе «Приемка работ» | 5 |
| В статусе «Есть претензия» | 0 |
| В статусе «Контракт расторгнут» | 0 |
| В статусе «Контракт закрыт» | 3 |
| Планируемая стоимость | 26 208 615,20 |
| Сметная стоимость | 26 208 615,20 |
| Законтрактованная стоимость | 23 638 491,18 |
| Выплаченная стоимость | 5 977 204,44 |
| Сумма экономии средств по контрактам | 2 570 124,02 |
| Факты трудового вовлечения | 2 |
| Факты прочего вовлечения | 0 |
| Количество территорий с завершенной инвентаризацией | 0 |
| Количество территорий с завершенной инвентаризацией | 0 |

Согласовано:


Председатель общественной комиссии

Глава городского поселения г. Котово Голосов В.В.

Секретарь общественной комиссии Супрун И.И.



МП



01.09.2021