

## Протокол №

### Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

г. Котово  
года

05 сентября 2022

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2024 год», утвержденную постановлением администрации городского поселения г. Котово от 11.12.2017 г. № 943.

#### Присутствовали:

| №   | ФИО                              | должность   | Примечание |
|---|----------------------------------|---|------------|
| <b>Председатель общественной комиссии</b> |                                  |   |            |
| 1   | Лесниченко Сергей Федорович      | глава городского поселения г. Котово  |            |
| <b>Заместитель председателя</b>           |                                  |   |            |
| 2   | Супрун Ирина Ивановна            | Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово    |            |
| <b>Члены комиссии</b>                     |                                  |   |            |
| 3   | Цыбулина Татьяна Петровна        | главный специалист отдела МИиЖП администрации городского поселения г. Котово                                  |            |
| 4   | Колоскова Ольга Владимировна     | Главный специалист отдела ПОиКП администрации городского поселения г. Котово                                  |            |
| 5   | Антонов Владимир Александрович   | Член политической партии Единая Россия  |            |
| 6   | Кудрявцева Наталья Алексеевна    | Директор, МАУК «РДК»  |            |
| 7   | Зайчикова Надежда Николаевна     | Член общественной палаты Котовского муниципального района   |            |
| 8   | Костычева Валентина Петровна     | Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |            |
| 9   | Смолянский Дмитрий Александрович | Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района                                 |            |
| 10  | Кузнецов Дмитрий Васильевич      | Депутат Котовской городской Думы  |            |
| 11  | Стрекаев Роман Владимирович      | Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС по Волгоградской области   |            |
| 12  | Сидорова Тамара Анатольевна      | Главный редактор МУП «Редакция газеты «Маяк»  |            |

#### ВЫСТУПИЛИ:

##### Супрун И.И.

На реализацию мероприятий по благоустройству городского поселения г.Котово предусмотрены средства муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2024 год», утвержденную



городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2024 год», утверждённую постановлением администрации городского поселения г. Котово от 11.12.2017 г. № 943 (далее – программа), источником финансирования которой являются средства субсидии из областного бюджета (Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения г.Котово Котовского муниципального района Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы современной городской среды от 27.01.2022 № 18626101-1-2022-003.)

Общий объем средств программы, выделенный в 2022 году на благоустройство одной общественной территории, составляет 8 224 878 ,71 руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета составляют 8 208 428 руб., средства бюджета городского поселения г. Котово составляют 16 450,71.

По состоянию на 01.08.2022 заключен следующий муниципальный контракт на благоустройство общественной территории:

**"Общественная территория «Центральный парк» Волгоградская обл. г. Котово, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2 Участок №2 (3 этап):**

Муниципальный контракт на благоустройство общественной территории «Центральный парк», Волгоградская область, г. Котово, ул.60 лет ВЛКСМ, 2, участок №2 (3 этап), подрядчик ООО «Волгоградсервис». Муниципальный контракт заключен 07.12.2021 на сумму 8 953 590 руб., дата начала работ 15.01.2022. Работы на объекте подрядчиком начаты 15.04.2022. В адрес подрядчика направлена претензия о срыве начала работ. Работы на объекте подрядчиком начаты 15.04.2022. Работы выполнены на 90%. На отчетную дату оплата по контракту произведена частично в сумме 2058882,40 руб. В адрес подрядчика подготовлена претензия о нарушении сроков исполнения муниципального контракта от 07.12.2021 № 03292000622210066060001.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2024 год», утверждённую постановлением администрации городского поселения г. Котово от 11.12.2017 г. № 943 по состоянию на 01.09.2022.
2. Разместить отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2024 год» в разделе 8 личного кабинета администрации городского поселения г. Котово системы ГИС ЖКХ.

Председатель общественной комиссии \_\_\_\_\_ С.Ф.Лесниченко.

Заместитель председателя - \_\_\_\_\_ И.И.Супрун.