

Протокол № 28

Заседания общественной комиссии по проведению рейтингового онлайн голосования, обсуждению предложений граждан, организаций и проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий города и мест массового отдыха населения на территории городского поселения г. Котово в 2021 году

г. Котово

1 октября 2021г.

Председатель		
1.	Голосов В.В.	глава городского поселения г. Котово
Заместитель председателя		
2.	Супрун И.И.	начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово
Члены комиссии		
3.	Колоскова О.В.	главный специалист отдела правового обеспечения и кадровой политики городского поселения г. Котово
4.	Кудрявцева Н. А	депутат Котовской городской Думы, член социальной комиссии, директор МАУК «РДК»
5.	Антонов В.А.	член политической партии Единая Россия
6.	Смолянский Д.А.	начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района
7.	Костычева В.П	председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда
8.	Кузнецов Д. В.	депутат Котовской городской Думы
9.	Стрекаев Р.В.	начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области
10.	Сидорова Т.А.	главный редактор МУП «Редакция газеты «МАЯК»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024г.» в части благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения г. Котово в 2021 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Голосов В.В.

Довел до сведения общественной комиссии информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024г.» в части благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения г. Котово в 2021 г.

В рамках указанной программы в 2021г. запланировано благоустроить 8 дворовых территорий, состоящих из 24 домов, и 1 общественную территорию.

Все дворовые территории подлежат благоустройству по минимальному перечню работ.

По состоянию на 01.10.2021г. выполнены следующие виды работ:

	Территория	Дата заключения контракта	Сумма контракта (тыс. руб.)	Дата ввода в эксплуатацию	% исполнения	Виды работ
№	Дворовая					
1	ул. Мира, д. 197	25.05.2021	2235423,20	31.07.2021	100%	Работы выполнены, объект принят. Денежные средства в размере 2235 423,20тыс. руб. выплачены 31.08.2021г. подрядчику ООО «ТС СТРОЙ».
2	ул. Победы, д.33	28.06.2021	1537672,60	31.08.2021	100%	Работы выполнены, объект принят. Денежные средства в размере 1537 672,60тыс. руб. выплачены 31.09.2021г. подрядчику ООО «ТС СТРОЙ».
3	ул. Победы, д.11 ул. Победы, д.9 ул. Нефтяников, д.7	28.06.2021	4226321,00	31.08.2021	100%	Работы выполнены, объект принят. Денежные средства в размере 4226 321,00тыс. руб. выплачены 31.09.2021г. подрядчику ООО «УЮТ».
4	ул. Мира, д.171	22.06.2021	760372,63	31.08.2021	100%	Работы выполнены, объект принят. Денежные средства в размере 760 372,63тыс. руб. выплачены 31.09.2021 г. подрядчику ООО «УЮТ».


5	ул. Губкина, д.2 ул. Губкина, д.4 ул. Мира, д.183 ул. Мира, д.185	29.06. 2021	3543640,92	31.08. 2021	82 %	В процессе завершения
6	ул. Мира, д. 187 ул.60 лет ВЛКСМ д.1 ул.60 лет ВЛКСМ, д.3 ул.60 лет ВЛКСМ, д.5	01.05. 2021	2757155,18	31.07. 2021	100%	Работы выполнены, объект принят. Денежные средства в размере 2757 155,18тыс. руб. выплачены 31.08.2021г. подрядчику ООО «ТС СТРОЙ».
7	ул. Мира, д.169 ул. Мира, д.167 ул. Мира, д.165 ул. Чапаева, д.4 ул. Чапаева, д.6 ул. Чапаева, д.8	28.06. 2021	4774323,05	31.08. 2021	100%	Работы выполнены, объект принят. Денежные средства в размере 4774 323,05тыс. руб. выплачены 30.09.2021года подрядчику ООО «ТС СТРОЙ»
8	ул. Победы, д 22 ул. Победы, д. 24 ул. П. Лаврова, д. 15 ул. П. Лаврова, д. 17	20.07. 2021	2818956,54	30.09. 2021	100 %	Работы выполнены, объект принят
Общественная						
9.	Школа № 6	01.05. 2021	984626,06	30.06. 2021	100 %	Работы выполнены, объект принят. Денежные средства в размере 984 626,06 тыс. руб. выплачены 26.07.2021г. подрядчику «ТС СТРОЙ».

Собственники помещений многоквартирных домов приняли трудовое участие в организации субботников.

РЕШИЛИ:

1.Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024г.» в части благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения г. Котово в 2021 г.

2.Опубликовать решение (протокол заседания № 28) общественной комиссии на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово.34.рф».

№	ФИО	должность	Подписи
Председатель общественной комиссии			
1.	Голосов Василий Васильевич	Глава городского поселения г. Котово	
Заместитель председателя			
2.	Супрун Ирина Ивановна	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
Члены комиссии			
3.	Колоскова Ольга Владимировна	Главный специалист отдела ПОиКП администрации городского поселения г. Котово	
4.	Антонов Владимир Александрович	Член политической партии Единая Россия	
5.	Кудрявцева Наталья Алексеевна	Директор, МАУК «РДК»	
6.	Костычева Валентина Петровна	Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
7.	Смолянский Дмитрий Александрович	Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
8.	Кузнецов Дмитрий Васильевич	Депутат Котовской городской Думы	
9.	Стрекаев Роман Владимирович	Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФПС по Волгоградской области	
10.	Сидорова Тамара Анатольевна	Главный редактор МУП «Редакция газеты «Маяк»	

Субъект РФ	Волгоградская области
Муниципалитет	Котово
Код ОКТМО	18626101000
Общее количество контрактов на текущий год	9
В статусе черновик	0
В статусе «готовиться документация»	0
В статусе «Размещен на площадке»	0
В статусе «Выбран исполнитель»	0
В статусе «Контракт заключен»	6
В статусе «Приемка работ»	0
В статусе «Есть претензия»	0
В статусе «Контракт расторгнут»	0
В статусе «Контракт закрыт»	7
Планируемая стоимость	26 208 615,20
Сметная стоимость	26 208 615,20
Законтрактованная стоимость	23 638 491,18
Выплаченная стоимость	16 649 578,31
Сумма экономии средств по контрактам	2 570 124,02
Факты трудового вовлечения	2
Факты прочего вовлечения	0
Количество территорий с завершенной инвентаризацией	0
Количество территорий с завершенной инвентаризацией	0

Согласовано:

Председатель общественной комиссии

Глава городского поселения г. Котово Голосов В.В.

Секретарь общественной комиссии Супрун И.И.

МП





01.10.2021