

Протокол № 9

Заседания общественной комиссии о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году

г. Котово

04 октября 2019г.

Председатель: - заместитель главы городского поселения г. Котово Равчеев А.А.

Секретарь: - главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово Варченко О.П.

Присутствовали: Члены комиссии:

Супрун И.И.- начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово;

Потемкин В.П. – начальник отдела земельных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского поселения г. Котово;

Кныш И.И. – член политсовета партии Единая Россия;

Гончарова З.Н.– член общественной палаты;

Смолянский Д.А. – начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района;

Костычева В.П. – председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда;

Тихонов А.Н. – депутат Котовской городской Думы;

Стрекаев Р.В. – начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области;

Дорошенко А.В. – Редакция газеты «Маяк»;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

3. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу: заместитель главы городского поселения г. Котово А.А. Равчеев.

Согласно муниципальной программы на 2019г. «Формирование комфортной городской среды», подрядная организация ООО «РАЙ» (директор Беляков А.А.) выполнила работы по благоустройству на двух общественных территориях городского поселения г. Котово, это сквер «Старое Котово» и «Парк влюбленных», согласно заключенных договоров.

Общественная территория «Парк Влюбленных» - 2 754 165,84 руб.

Согласно проектно-сметной документации выполнены следующие виды работ: устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки (брусчатка), освещение территории обеспечивается 11-ю светильниками «Пушкинский» на опорах, а также установлены новые лавочки – 7 шт. и урны – 7 шт.

Согласно заключенного контракта от 31.07.2019 работы начались 01.08.2019 года, а закончились 11.09.2019 года.

Общественная территория сквер «Старое Котово» - 3 307 226,24 руб.

Согласно проектно-сметной документации выполнены следующие виды работ: устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки (брусчатки), освещение территории обеспечивается 12 светильниками «Шар венчающий» на опорах, а также установлены новые лавочки-диваны – 11 шт., урны – 6 шт., карусель, тренажеры – 3 шт., обустроен памятник.

Согласно заключенного контракта от 31.07.2019 работы начались 01.08.2019 года, а закончились 19.09.2019 года.

По второму вопросу: Супрун И.И.

В мае 2019 г. выполнялись работы по благоустройству двух дворовых территорий: по ул. Нефтяников, д.4 и по ул. Синельникова, дом № 4. По ул. Нефтяников, д. 4 подписан акт выполненных работ и прошла оплата в сумме 566 850,0 руб. По ул. Синельникова, д.4 работы не приняты.

Дворовая территория «ул. Синельникова, д. 4»- сметная стоимость 520,768 тыс.руб.

Проектом было предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня, выполнение из асфальтобетонной смеси дворового проезда, а также установка новых лавочек и урн. Контракт на выполнение работ был заключен с подрядной организацией ИП Давид В.А. После завершения благоустройства была проведена экспертиза выполненных работ данного объекта, которая показала, что некоторые виды работ выполнены не удовлетворительно, асфальтовое покрытие не соответствует нормам и требованиям СНиП. Давиду В.А. была направлена претензия по вопросу замены асфальтового покрытия. АКТы выполненных работ не подписаны, оплата не проведена. Подрядчик отказался от частичной оплаты за выполненные качественно виды работ. В связи с тем, что подрядчик отказался устранять брак в работе, Договор с ИП Давид В.А. был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе администрации городского поселения г. Котово.

Согласно Протокола № 6 заседания общественной комиссии от 02 июля 2019г. члены комиссии признали работу по дворовой территории «ул. Синельникова, дом 4» - не удовлетворительной и рекомендовали продолжить претензионную работу с подрядчиком в рамках контракта № 4843 от 25 апреля 2019г.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019г. необходимо освоить денежные средства предусмотренные на благоустройство дворовой территории согласно подписанного Соглашения от 01 апреля 2019г. № 18626101-1-2019-002 по предоставлению субсидии из федерального и областного бюджетов. В связи с тем, что сумма предназначенная для оплаты выполненных работ по ул. Синельникова, д.4 осталась не освоенной, предлагается выполнить работы по благоустройству двора по ул. Коммунистическая, д. 88 (технические параметры соответствуют МКД ул. Синельникова, д.4), сметная стоимость работ 540,650 тыс. руб., запланированного благоустроить согласно муниципальной программы в 2020 г. Собственники помещений данного дома обратились в администрацию городского поселения г. Котово с письмом от 16.07.2019 г. вход. № 1902, предоставив протокол общего собрания с решением о принятии участия в программе «Формирование комфортной городской среды», где они обязуются дворовую территорию после благоустройства принять в состав общего имущества своего многоквартирного дома, а благоустройство дворовой территории по ул. Синельникова, д.4 необходимо перенести на 2020 г.

Для выполнения работ и освоения денежных средств, запланированных на 2019 г., необходимо внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» городского поселения г. Котово, в Приложении № 3 дворовую территорию по ул. Синельникова, д. 4 перенести на 2020г., а дворовую территорию по ул. Коммунистическая, д. 88 перенести на 2019 г.

По третьему вопросу: заместитель главы городского поселения г. Котово Равчеев А.А.

Предложил комиссии утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

РЕШИЛИ:




1. Принять к сведению предоставленную информацию о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

2. Внести изменения в Приложение № 3 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» городского поселения г. Котово на 2019 год для выполнения работ по благоустройству дворовой территории по ул. Коммунистическая, дом № 88 в г. Котово по минимальному перечню работ.

3. Утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

4. Разместить данный Протокол № 9 в системе ГИС ЖКХ.

Опубликовать решение (Протокол заседания № 9) общественной комиссии на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово-адм.рф».

№	ФИО	должность	Подписи
Председатель общественной комиссии			
1	Равчеев Александр Александрович	Заместитель главы городского поселения г. Котово	
Заместитель председателя			
2	Супрун Ирина Ивановна	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
3	Потемкин Вячеслав Петрович	Начальник отдела ЗОГОиЧС администрации городского поселения г. Котово	

4	Варченко Ольга Павловна	Главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
5	Кныш Иван Иванович	Член политсовета партии Единая Россия	
6	Гончарова Зинаида Николаевна	Член общественной палаты Котовского муниципального района	
7	Костычева Валентина Петровна	Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
8	Смолянский Дмитрий Александрович	Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
9	Тихонов Алексей Николаевич	Депутат Котовской городской Думы	
10	Стрекаев Роман Владимирович	Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области	
11	Дорощенко Алевтина Викторовна	Главный редактор МУП «Редакция газеты «Маяк»	