

## Протокол № 15

Заседания общественной комиссии о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году

г. Котово

05 марта 2020 года

**Председатель:** - Глава городского поселения г. Котово Пьянков М.Л.

**Секретарь:** - Инженер ПТО 1 категории МБУ «Городское хозяйство» Варченко О.П.

**Присутствовали:** Члены комиссии:

Супрун И.И.- начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово;

Потемкин В.П. – начальник отдела земельных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского поселения г. Котово;

Кныш И.И. – член политсовета партии Единая Россия;

Гончарова З.Н.– член общественной палаты;

Смолянский Д.А. – начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района;

Костычева В.П. – председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда;

Тихонов А.Н. – депутат Котовской городской Думы;

Стрекаев Р.В. – начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области;

Сидорова Т.А... – Редакция газеты «Маяк»;

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение проектно-сметной документации дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году.

2. Утверждение отчета по рассмотрению проектно-сметной документации дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году.

### ВЫСТУПИЛИ:

**По первому вопросу:** Глава городского поселения г. Котово Пьянков М.Л.

В 2020 г. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 г.», на производство работ по благоустройству пяти дворовых территорий, состоящих из 11 многоквартирных домов и одной общественной территории городского поселения г. Котово («Центральный парк» 2-ой этап, продолжение) предоставляется субсидия в размере 23 846,902 тыс.руб.: из федерального бюджета – 23 369 964,56 руб., из областного бюджета – 429 244,25 руб., при этом размер софинансирования местного бюджета должен составлять не менее 47 693,81 руб.

Данный расчет производится по формуле и зависит от численности населения города. Указаний по распределению средств между дворовыми и общественными территориями нет, оно зависит от проектно-сметной документации.

Согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2020 г. из бюджета городского поселения г. Котово на производство работ по благоустройству дворовых территорий были заложены денежные средства в размере 50 000 руб. На благоустройство общественных территорий средства из бюджета городского поселения г. Котово не были предусмотрены, но Комитетом ЖКХиГЭК Волгоградской области рекомендовано использовать денежные средства в размере не менее 47 693,81 руб.

Согласно проектно-сметной документации денежные средства распределились следующим образом:

- **Дворовая территория «ул. Синельникова, дом 4» - проектно-сметная документация отсутствует, открыто судебное производство.**

- **Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 20», сметная стоимость 1 518,062 тыс.руб.**

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня и выполнение проезда по дворовой территории из тротуарной плитки (брусчатки), а также установка новых лавочек- 12 шт. и урн- 12 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «РАЙ» (Беляков А.А.), в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 333,97 тыс.руб., а контракт заключен на 1184,09 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовой территории будут выполняться в период с 01.04.2020г. по 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

- **Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 26; ул. Свердлова, дом 29; ул. Свердлова, дом 30а», сметная стоимость 1 939,29 тыс.руб.**

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня и выполнение проезда по дворовой территории из асфальтобетона, а также установка новых лавочек- 10 шт. и урн- 10 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «Волгоградсервис», в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 203,63 тыс.руб., а контракт заключен на 1735,67 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовой территории будут выполняться в период с 01.04.2020г. по 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

- **Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 2; ул. Свердлова, дом 4», сметная стоимость 1450,83 тыс.руб.**

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня и выполнение проезда по дворовой территории из асфальтобетона, а также установка новых лавочек- 20 шт. и урн- 20 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «УЮТ», в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 224,88 тыс.руб., а контракт заключен на 1225,95 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовой территории будут выполняться в период с 01.04.2020г. по 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

- **Дворовая территория «ул. Мира, дом 179; ул. Мира, дом 181; ул. Губкина, дом 1; ул. Пионера Лаврова, дом 10» - сметная стоимость 2101,38 тыс.руб.**

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня и выполнение проезда по дворовой территории из асфальтобетона, а также установка новых лавочек- 22 шт. и урн- 22 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «Волгоградсервис», в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 241,66 тыс.руб., а контракт заключен на 1859,72 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовой территории будут выполняться в период с 01.04.2020г. по 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

Общая законтрактованная сумма по дворам составила – 6005,42 тыс. руб., вместо сметной – 7009,56 тыс. руб., экономия составила – 1004,14 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 17 841,482 тыс. руб. будет использована на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Центральный парк» 2-ой этап, продолжение и на видеонаблюдение территорий.

**Проект общественной территории «Центральный парк» 2-ой этап, продолжение находится в стадии разработки.**

**По второму вопросу: Супрун И.И.**




Рассказала о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году. Предложила комиссии утвердить отчет по проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в 2020г..

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению предоставленную информацию. Утвердить отчет по проектно-сметной документации дворовых территорий.

2. Рекомендовать администрации городского поселения г. Котово выполнить работы по благоустройству дворовых территорий согласно заключенных контрактов и приступить к работам, ориентировочно с 01.04.2020г.

3. Разместить данный Протокол № 15 в системе ГИС ЖКХ.  
Опубликовать решение (Протокол заседания № 15) общественной комиссии на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово-адм.рф».

№	ФИО	должность	Подписи
<b>Председатель общественной комиссии</b>			
1	Пьянков Мирон Львович	Глава городского поселения г. Котово	
<b>Заместитель председателя</b>			
2	Супрун Ирина Ивановна	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
3	Потемкин Вячеслав Петрович	Начальник отдела ЗОГОиЧС администрации городского поселения г. Котово	

4	Варченко Ольга Павловна	Главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
5	Кныш Иван Иванович	Член политсовета партии Единая Россия	
6	Гончарова Зинаида Николаевна	Член общественной палаты Котовского муниципального района	
7	Костычева Валентина Петровна	Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
8	Смолянский Дмитрий Александрович	Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
9	Тихонов Алексей Николаевич	Депутат Котовской городской Думы	
10	Стрекаев Роман Владимирович	Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области	
11	Дорощенко Алевтина Викторовна	Главный редактор МУП «Редакция газеты «Маяк»	