

Протокол № 18

Заседания общественной комиссии о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году

г. Котово
года

05 июня 2020

Председатель: - Глава городского поселения г. Котово Пьянков М.Л.

Секретарь: - Инженер ПТО 1 категории МБУ «Городское хозяйство» Варченко О.П.

Присутствовали: Члены комиссии:

Супрун И.И.- начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово;

Потемкин В.П. – начальник отдела земельных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского поселения г. Котово;

Кныш И.И. – член политсовета партии Единая Россия;

Гончарова З.Н.– член общественной палаты;

Смолянский Д.А. – начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района;

Костычева В.П. – председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда;

Тихонов А.Н. – депутат Котовской городской Думы;

Стрекаев Р.В. – начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году.

2. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу: Глава городского поселения г. Котово Пьянков М.Л.

В 2020 г. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 г.», на производство работ по благоустройству пяти дворовых территорий, состоящих из 11 многоквартирных домов и одной общественной территории городского

поселения г. Котово («Центральный парк» 2-ой этап, продолжение) предоставляется субсидия в размере 23 846,902 тыс.руб.,: из федерального бюджета – 23 369 964,56 руб., из областного бюджета – 429 244,25 руб., при этом размер софинансирования местного бюджета должен составлять не менее 47 693,81 руб.

- **Дворовая территория «ул. Мира, дом 179; ул. Мира, дом 181; ул. Губкина, дом 1; ул. Пионера Лаврова, дом 10» - сметная стоимость 2101,38 тыс.руб.**

До конца мая выполнены работы по минимальному перечню. Подрядчиком проведена замена бортового камня, на дворе проезд уложен асфальтобетон, установлены новые скамейки- 22 шт. и урны- 22 шт. Данный контракт на выполнение работ, заключенный с подрядной организацией ООО «Волгоградсервис» выполнен до 31.05.2020г., за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

- **Дворовая территория «ул. Синельникова, дом 4» - проектно-сметная документация отсутствует, открыто судебное производство.**

- **Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 20» - контракт с подрядной организацией расторгнут по желанию подрядчика. Предстоит повторное проведение аукциона по определению подрядной организации.**

Проектом предусмотрено выполнение работ по минимальному перечню: замена бортового камня и выполнение проезда по дворовой территории из тротуарной плитки (брусчатки), а также установка новых лавочек- 12 шт. и урн- 12 шт. Данный контракт на выполнение работ был заключен с подрядной организацией ООО «РАЙ» (Беляков А.А.), в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 333,97 тыс.руб., а контракт заключен на 1184,09 тыс. руб.

- **Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 26; ул. Свердлова, дом 29; ул. Свердлова, дом 30а», сметная стоимость 1 939,29 тыс.руб.**

Работы выполняются по минимальному перечню: проведена замена бортового камня, выполняются работы по укладке асфальтобетона, а также установке новых скамеек- 10 шт. и урн- 10 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «Волгоградсервис», в результате проведенного аукциона экономия по данному объекту составила – 203,63 тыс.руб., а контракт заключен на 1735,67 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовой территории будут выполнены до 07.06.2020г. за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

- **Дворовая территория «ул. Свердлова, дом 2; ул. Свердлова, дом 4;», сметная стоимость 1450,83 тыс.руб.**

Работы выполняются по минимальному перечню: проведена замена бортового камня, выполняются работы по укладке асфальтобетона, а также установке новых скамеек- 20 шт. и урн- 20 шт. Данный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией ООО «УЮТ».

Работы по благоустройству дворовой территории будут выполнены до 07.06.2020г. за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

Проект общественной территории «Центральный парк» 2-ой этап, продолжение находится в стадии разработки.

По второму вопросу: Супрун И.И.




Рассказала о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2020 году. Предложила комиссии утвердить отчет по благоустройству дворовых территорий в 2020г.,







РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению предоставленную информацию. Утвердить отчет по проведению работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Разместить данный Протокол № 18 в системе ГИС ЖКХ.

Опубликовать решение (Протокол заседания № 18) общественной комиссии на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово-адм»

№	ФИО	должность	Подписи
Председатель общественной комиссии			
1	Пьянков Мирон Львович	Глава городского поселения г. Котово	
Заместитель председателя			
2	Супрун Ирина Ивановна	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
3	Потемкин Вячеслав Петрович	Начальник отдела ЗОГОиЧС администрации городского поселения г. Котово	

4	Варченко Ольга Павловна	Главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
5	Кныш Иван Иванович	Член политсовета партии Единая Россия	
6	Гончарова Зинаида Николаевна	Член общественной палаты Котовского муниципального района	
7	Костычева Валентина Петровна	Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
8	Смолянский Дмитрий Александрович	Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
9	Тихонов Алексей Николаевич	Депутат Котовской городской Думы	
10	Стрекаев Роман Владимирович	Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСН по Волгоградской области	