

Протокол № 8

Заседания общественной комиссии о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году

г. Котово

03 сентября 2019г.

Председатель: - заместитель главы городского поселения г. Котово Равчеев А.А.

Секретарь: - главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово Варченко О.П.

Присутствовали: Члены комиссии:

Супрун И.И.- начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово;

Потемкин В.П. – начальник отдела земельных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского поселения г. Котово;

Кныш И.И. – член политсовета партии Единая Россия;

Гончарова З.Н.– член общественной палаты;

Смолянский Д.А. – начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района;

Костычева В.П. – председатель отделения ВОО ветеранов войны и труда,;

Тихонов А.Н. – депутат Котовской городской Думы;

Стрекаев Р.В. – начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области;

Дорощенко А.В. – Редакция газеты «Маяк»;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

2. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу: заместитель главы городского поселения г. Котово А.А. Равчеев.

Согласно муниципальной программы на 2019г. «Формирование комфортной городской среды», подрядная организация ООО «РАЙ» (директор Беляков А.А.) приступила к работам на двух общественных территориях городского поселения г. Котово сквер «Старое Котово» и «Парк влюбленных». Подрядчик ООО «РАЙ» на каждом объекте, на самом видном месте разместил информационные щиты с указанием: подрядной организации, наименование объекта, начало и окончание работ, состав работ, сметную стоимость и контакты лиц ответственных за организацию работ.

Общественная территория «Парк Влюбленных» - 2 754 165,84 руб. Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ: устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки (брусчатки), освещение территории предусмотрено обеспечить 11 светильниками «Пушкинский» на опорах, а также установить новые лавочки – 7 шт. и урны – 7 шт.

Согласно заключенного контракта от 31.07.2019, начало работ – 01.08.2019 года, окончание работ – 11.09.2019 года.

На сегодняшний день завезено часть материалов. Подрядчик выполняет работы по устройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки (брусчатки) и прокладывает кабель для освещения. Выполнено основание под плитку и уложено часть брусчатки. Готовность объекта 40%.

Общественная территория сквер «Старое Котово» - 3 307 226,24 руб. Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ: укладка пешеходных дорожек из тротуарной плитки (брусчатки), освещение территории предусмотрено обеспечить 12 светильниками «Шар венчающий» на опорах, а также установить новые лавочки-диваны – 11 шт. и урны – 6 шт. Проектно-сметной документацией предусмотрено установить туалетную кабину, карусель, тренажеры – 3 шт., обустроить памятник. Согласно заключенного контракта от 31.07.2019, начало работ – 01.08.2019 года, окончание работ – 11.09.2019 года.

На сегодняшний день завезено часть материалов. Подрядчик выполняет работы по устройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки (брусчатки) и прокладывает кабель для освещения. Выполнено основание под плитку и уложено часть брусчатки. Готовность объекта 45%.




По второму вопросу: Супрун И.И.








Предложила комиссии утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению предоставленную информацию. Утвердить данный отчет.
2. Определить процент готовности объектов:
 - общественная территория «Парк Влюбленных» – 40%
 - общественные территории сквер «Старое Котово» – 45%
3. Разместить данный Протокол № 8 в системе ГИС ЖКХ.

Опубликовать решение (Протокол заседания № 8) общественной комиссии на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово «котово-адм.рф».

№	ФИО	должность	Подписи
Председатель общественной комиссии			
1	Равчеев Александр Александрович	Заместитель главы городского поселения г. Котово	
Заместитель председателя			
2	Супрун Ирина Ивановна	Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
3	Потемкин Вячеслав Петрович	Начальник отдела ЗОГОиЧС администрации городского поселения г. Котово	

4	Варченко Ольга Павловна	Главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
5	Кныш Иван Иванович	Член политсовета партии Единая Россия	
6	Гончарова Зинаида Николаевна	Член общественной палаты Котовского муниципального района	
7	Костычева Валентина Петровна	Председатель отделения ВОО ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
8	Смолянский Дмитрий Александрович	Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
9	Тихонов Алексей Николаевич	Депутат Котовской городской Думы	
10	Стрекаев Роман Владимирович	Начальник Котовской ПСЧ 9 отряда ФСП по Волгоградской области	
11	Дорощенко Алевтина Викторовна	Главный редактор МУП «Редакция газеты «Маяк»	